

Media Cetak	Suara Merdeka
Tanggal	25 Oktober 2023
Wilayah	Kabupaten Purbalingga



Pembangunan Jembatan Wirasana-Kalijajar Terlambat Halaman: 13

PURBALINGGA - Proyek pembangunan jembatan Wirasana-Kalikajar di atas Sungai Klawing mengalami keterlambatan. Pasalnya, pihak penggarap masih menunggu material yang masih proses produksi.

Kabag Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, Selasa (24/1) mengatakan, progres pembangunan Jembatan Wirasana-Kalijajar saat ini baru 12,037 persen dari rencana 15,877 persen. "Keterlambatan karena menunggu material rangka baja

yang masih dalam proses produksi," katanya.

Untuk diketahui, pembangunan jembatan ini dilaksanakan multiyears. Tahun lalu sudah dibangun jalan pendekatnya, pondasi dan abutmen.

Tahun ini dilanjutkan lagi dengan nilai kontrak Rp 12.488.876.000 dan dikerjakan selama 150 hari kalender mulai 17 Juli hingga 10 Desember 2023. "Pembangunannya jadi tersisa rangka baja plus ngecor lantai jembatan," katanya.

Sementara itu, saat dis-

inggung proyek pembangunan lain yakni kelanjutan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga, progresnya sudah sesuai dengan target, dari rencana 63,25 persen sudah tercapai 63,66 persen.

Kelanjutan pembangunan gedung DPRD tahun ini dengan kontrak Rp 6.627.208.000 yang dikerjakan selama 150 hari kalender mulai 14 Juli hingga 9 Desember 2023

"Kalau DPRD hanya pemasangan mekanikal elektrik dan penyelesaian interior," pungkasnya. (H82-26)