

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Magelang

Halaman 14

Progres Pembangunan Pasar Muntilan Capai 70%

MUNTILAN- Hingga pertengahan Mei ini, progres renovasi Pasar Muntilan sudah mencapai lebih dari 70 persen. Pihak rekanan pelaksana, PT Armada Hada Graha (AHG) tetap mengerahkan sekitar 300 tenaga kerja dalam tahap *finishing* tersebut.

Pelaksana Proyek PT AHG, Sunari mengatakan, pemasangan keramik di dalam 389 kios dan 747 los pada lantai satu telah rampung. Yang dalam proses pengerjaan saat ini adalah pemasangan keramik bagian selasar (lorong) di depan kios dan los.

Untuk keramikasi 129 kios dan 718 los di lantai dua, baru sekitar 50 persen. Diperkirakan, pekerjaan itu dapat selesai awal bulan depan. "Sukur bisa lebih cepat karena bersamaan dengan pemasangan partisi dan rangka atap," katanya, Senin (14/5).

Dia menyebutkan item pekerjaan lain yang sedang ditangani. Antara lain, pengecatan dasar dinding kios dan los, kuda-kuda bangunan joglo bagian depan, pembuatan talud akses jalan masuk pasar. Juga ada pemasangan instalasi listrik dan beton *u-dith drainase*.

Bersamaan itu, kata Sunari, pemasangan *folding gate* atau pintu kios masih berlanjut. Selain itu, pihaknya juga mulai bersiap untuk memasang paving block dari halaman belakang lalu memutar mengelilingi gedung pasar seluas sekitar lebih dari 21.000 meter persegi tersebut.

■ Multiyears

Pembangunan kembali Pasar Muntilan dikerjakan oleh PT AHG dengan nilai kontrak Rp 85.417.494.000. Biaya renovasi pasar tradisional terbesar di Kabupaten Magelang ini bersumber dari APBD 2017-2018 (*multiyears*).

Konstruksi bangunan di area sekitar 21.900 meter persegi itu terdiri dari tiga lantai. Lantai dasar untuk parkir kendaraan, disusul lantai 1 dan 2. Pekerjaan ditarget rampung selama 20 bulan, atau sampai Desember 2018. ■ TB-Tj